

건축공사 단계별 핵심 Check List

공사 단계	구 분	적 합	부 적 합	해 당 없음	부적합 내용 (위치, 상태 등)	즉 시 개 선
공통 (비계)	· (조립·해체) 비계, 가림막 등 설치·해체 작업 시 안전대를 걸고 작업하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (작업발판·안전난간) 비계 상에 작업발판, 안전난간이 누락없이 적정하게 설치되었는가?	☐	☐	☐		☐
	· (승강설비) 비계 내에 근로자가 상·하로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비를 갖추고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (벽이음) 강관비계 수평, 수직 각 5m이내마다, 시스템비계는 제조사 기준에 따라 벽이음을 설치하였는가?	☐	☐	☐		☐
	· (벽체사이 간격) 비계와 벽체 사이 간격이 과다한 곳이 있는가?	☐	☐	☐		☐
철 거	· (지붕 철거) 안전대, 추락방망 등 적정한 근로자 추락방호조치를 하였는가?	☐	☐	☐		☐
	· (건물 내부 철거) 개구부, 단부, 계단 등에 추락 방호조치는 적정한가?	☐	☐	☐		☐
	· (작업계획서) 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업을 하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
토 공사	· (H-Beam 반입, 양중) 줄걸이 작업은 적정한가? (두줄걸이 작업 확인 및 H-Beam 인양 과정에서 자재가 무너져 내릴 위험 및 주변 근로자 접근 통제 확인)	☐	☐	☐		☐
	· (건설장비) 장비와 근로자간 충돌 위험은 없는가? (장비회전반경 내 근로자 접근방지조치, 장비 동선 계획 시 후진 최소화, 신호수 배치)	☐	☐	☐		☐
	· (건설장비) 장비 전도 방지 조치를 하였는가? (아웃트리거, 철판, 바닥 다짐도 확보, 가설도로 단부 토사다이크 설치)	☐	☐	☐		☐
	· (가시설 조립·해체) 띠장 및 버팀보 상부 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 걸고 작업하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (가시설 조립·해체) 띠장 및 버팀보 조립·해체 시 줄걸이 작업은 적정한가? (두줄걸이 작업 확인)	☐	☐	☐		☐

건축공사 단계별 핵심 Check List

공사 단계	구 분	적 합	부 적 합	해 당 없 음	부적합 내용 (위치, 상태 등)	즉 시 개 선
구조물 공사	· (철근·거푸집 반입) 줄걸이 작업은 적정한가? (철선에 혹을 걸어 인양하지 않기, 슬링벨트 상태 확인, 인양하부 근로자 출입 통제 확인)	☐	☐	☐		☐
	· (작업발판) 철근 조립, 거푸집 조립·해체, 콘크리트 타설 작업 시 작업발판은 적정한가?	☐	☐	☐		☐
	· (철골) 철골 조립 작업 시 추락방망, 안전대 부착설비 등 추락방호조치는 적정한가?	☐	☐	☐		☐
마 감 공 사	· (마감자재 반입·운반) 지게차 하역 작업 시 주변 근로자의 출입을 통제하고 있는가? (지게차에 짐을 싣고 경사로 운행 최소화)	☐	☐	☐		☐
	· (마감자재 반입·운반) 원치를 이용하여 마감자재 양중 시 하부 근로자 출입 통제하고, 관련 작업자는 안전대를 걸고 작업하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (개구부) 마감작업 진행 시 개구부(계단, 단부 포함) 추락방호조치는 적정한가? (계단 바닥 정리 상태 확인)	☐	☐	☐		☐
	· (작업발판) 마감작업을 위해 설치한 작업발판은 적정한가?	☐	☐	☐		☐
	· (작업발판) 고소작업대(시저형) 발판 스위치 (이중작동장치)는 정상적으로 작동하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (배관·용접) 우레탄 단열재와 설비배관 용접이 중첩되는 구간을 파악하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (배관·용접) 용접불티 비산방지조치 및 화재감시자 배치는 적정한가?	☐	☐	☐		☐
유지 보수	· (달비계) 수직구명줄을 별도 설치하고 안전대를 걸고 작업하고 있는가?	☐	☐	☐		☐
	· (달비계) 로프 풀림 방지를 위하여 2개 이상의 지지점에 매듭을 결속하였는가?	☐	☐	☐		☐
	· (달비계) 로프 접촉 부분에 로프훼손방지를 위한 보호대를 설치하였는가?	☐	☐	☐		☐