

살수작업 중 건물에서 떨어짐

공사명	○○○빌딩 건축물 철거공사	발생일시	2020.02.14.(금) 09:16분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	○○광역시 ○○구 ○동	공사규모	지상 20층, 빌딩 1개동 철거
재해개요	2020.02.14.(금) 09:16분경 ○○광역시 ○○구 ○동 소재 ○○○빌딩 철거공사 현장에서 직영 근로자인 재해자(남, 61세, 보통인부)가 20층 가장자리에서 살수(撒水)작업 중 외부비계와 빌딩 벽체 사이를 통해 약 67m 아래의 4층 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.		

재해상황도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 살수 작업자의 위치 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 철거공사 진행시 살수 작업자는 가급적 건물 중앙 등 추락의 위험이 없는 장소에서 살수 작업을 하도록 관리·감독 - 부득이하게 슬래브 단부 등 추락의 위험이 있는 장소에서 살수작업을 하여야 할 경우 안전대를 지급·착용 및 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비 설치
------	--