

토사반출 작업을 위하여 후진하는 덤프트럭 바퀴에 깔림

공 사 명	00건설(주) 00센터 건설공사	발생일시	2020. 2. 20.(목)
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	〇〇도 〇〇〇시	공사규모	지하4층, 지상10층 5개동
재해개요	2020. 2.20(목) 14:00경 경기도 남양주시 소재 00건설(주) 00센터 건설 현장에서 하청업체 소속 작업자가 토사반출을 위하여 후진하던 덤프트럭 바퀴에 깔려 사망		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 차량계 건설기계 접촉 방지조치 실시 - 사업주는 차량계 건설기계로 접촉되어 근로자가 부딪힐 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 되고 덤프트럭 운행 작업장에 유도자 배치, 근로자 출입금지 조치 등 차량계 건설기계로 접촉 방지 조치 실시 ○ 덤프트럭 후방 알림장치에 대한 작업 전 안전점검 실시 - 사업주는 덤프트럭 후진경보기, 후방카메라 등 후방 알림장치에 대한 작업 전 안전점검 후 정상 작동 상태에서 작업 실시
------	--