

점 검 내 용	점검결과	조치사항 및 개선계획
<b>□ 공통사항</b>		
비상연락망 구축 및 비상 복구반을 구성·운영하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
자연재난에 대한 매뉴얼 제정 및 주기적 훈련을 하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
태풍·호우로 인한 폭우시 추가적인 침수의 위험은 없는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
태풍·집중호우 등 기상청의 경보 이상 기상특보 발령에 따른 작업중지 등을 조치하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
복구 작업전 사전 위험성평가를 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
건물 해체·철거 작업시 작업계획은 수립하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
침수된 건물, 공장 내부는 사전 환기조치 및 설비 재가동 전 안전점검을 실시 하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
지게차, 고소작업대, 굴착기, 덤프트럭 등 장비 사용시 작업 계획서는 작성하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
굴착기(포크레인) 작업 시 작업반경내 근로자 출입금지조치는 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
침수 지역 작업시 구명조끼를 착용하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
복구 작업 근로자를 위한 휴게시설은 설치되었는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
폭염시 옥외 작업자를 위한 물·그늘·휴식은 제공하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
작업 중 베임 등으로 인한 세균 감염을 예방하기 위해 작업장소 내 소독약 등 구급용품을 구비 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
작업 중 부상자 발생 시 응급조치를 위한 구급용품 (붕대, 소독약 등)을 구비 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	

점 검 내 용	점검결과	조치사항 및 개선계획
<b>□ 건설업</b>		
강수로 인해 침수, 붕괴된 굴착면은 완만한 기울기로 보수하고 필요 시 흙막이를 설치하는 등 보강하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
함수로 인한 토압의 증가여부와 흙막이 지보공 변위 여부를 계측하여 확인하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
비계의 연결부·접속부 상태 및 기둥 변형·흔들림 여부와 작업발판 유실여부 등을 확인하여 보강하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
공사 현장 내 강풍으로 인해 날아간 자재 등을 정리하고 공사장 펜스의 파손여부 등을 확인하여 복구하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
설치해 둔 배수구, 굴착 경사면 방수덮개 등의 손상여부를 확인하여 보강하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
현장 내 침수구역에 작업자 출입금지를 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
배수 작업을 위한 양수기 사용 시 접지 및 누전차단기 설치 등 감전예방조치를 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
타워크레인, 건설용리프트, 항타기 등 대형 기계·장비 사용 전 이상유무를 확인하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
개구부, 단부 등에 설치하였던 덮개, 안전난간, 추락방호망 등 안전시설물의 파손여부를 확인하고 보강하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
태풍을 대비하여 제거하였던 낙하물방지망 및 수직보호망 등을 다시 설치 하였는가?	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
<b>□ 제조업</b>		
젖은 손으로 전기기계·기구, 전선 등 접촉금지조치를 하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
침수 등 손상된 기계설비 등 점검 시 사전 전원차단조치를 하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
감전위험이 있는 지하층 등 침수된 장소의 출입통제하는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
지하층 등 밀폐공간의 유해가스·산소 농도 측정을 위한 가스농도측정기를 비치하고 있는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
밀폐공간 질식사고를 대비하여 구조훈련·교육 실시, 구조장비를 갖추고 있는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
수해복구 등 고소작업 시 작업발판, 안전난간 설치, 개인보호구 착용하였는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
강풍에 날린 자재가 낙하의 위험은 없는가	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
<b>□ 기타 복구 작업시 위험요소</b>		