

## 비계 설치 준비작업 중 벽체거푸집이 전도되어 1명 사망

<b>공 사 명</b>	OO건설(주) OO동 941-3번지 공동주택 신축공사	<b>발생일시</b>	2020.01.15(수) 07:50경
<b>재해형태</b>	협착	<b>재해정도</b>	사망 1명
<b>소 재 지</b>	OOOOOO도 OO시	<b>공사규모</b>	지하2층, 지상13층 1개동
<b>재해개요</b>	피재자(남, 46세)가 11층 측면부 벽체 부분에 비계를 설치하기 위해 바닥 정리 작업 중 측면 벽체거푸집(약 2.4톤) 일부가 전도되면서 적재되어 있는 유로폼과 거푸집 사이에 피재자의 두부가 협착되어 병원으로 후송하였으나 당일 사망한 재해임.		

### 재 해 상 황 도



<b>안전대책</b>	<p><b>○ 거푸집 전도방지조치 철저</b></p> <p>거푸집을 조립하는 경우에는 거푸집이 외력에 견딜 수 있거나 넘어지지 않도록 견고한 구조의 버팀대 또는 지지대를 설치하는 등 전도방지조치를 하여야 함.</p> <p><b>○ 중량물의 취급 작업 시 작업계획서 작성</b></p> <p>거푸집을 조립 후 인양하여 설치하는 경우에는 전도할 위험성이 높으므로 전도 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책(버팀대와 당김줄 등을 설치)을 포함한 작업계획서를 작성하고, 그 내용을 해당 작업자에게 알려 작업계획서를 준수하는 등 안전한 작업을 실시하도록 하여야 함.</p>
-------------	---