

갱폼해체 작업 중 떨어짐

공 사 명	○○○○아파트 신축공사	발생일시	2020.01.21.(화) 10:30경
재해형태	떨 어 짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○시 ○구	공사규모	지하2층,지상27층, 14개동
재해개요	2020. 01. 21.(화) 10:30경 ○○ ○구에 소재한 0000이 시공 중인 「0000 아파트 신축공사」 현장에서 협력업체 0000 소속 작업자인 000(만 25세, 남, 형틀공)이 25층부위 갱폼 내부에서 갱폼 해체작업 중, 갱폼 지지용 고정볼트 해체 후 옆으로 이동하는 중 갱폼이 벽체에서 분리되며 발생한 개구부로 떨어져 1단 낙하물방지망에 충돌 후 지상2층 캐노피(추락 높이(H≒62m))로 추락하여 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 작업계획서의 작성 - 사업주는 갱폼의 해체 등 중량물의 취급작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 추락·낙하·전도·협착위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함하여 작업계획서를 작성한 후, 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함. ○ 작업지휘자의 지정 - 사업주는 갱폼의 해체 등 중량물 취급 작업 시, 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 함
------	--