

벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 깔림

공 사 명	○○○ 위험수목 제거사업	발생 일시	2019.07.16.(화) 08:07
재 해 형태	깔림	재 해 정 도	사망 1명
소 재 지	경남 ○○군 ○○면	공사 규모	12주 벌목, 9주 전정작업

재 해 개 요	○ ' 19.07.16.(화) 08:07분경 경남 ○○군 ○○면 소재 ○○○ 위험수목 제거사업 현장에서 ○○조경 소속 재해자가 느티나무 벌목작업 중 ○ 재해자가 자른 느티나무 벌도목(약 500kg)이 재해자 방향으로 넘어지며 돌계단과 벌도목 사이에 재해자 머리가 깔리며 사망한 재해임. ※ 벌도목 : 벌목이 된 나무
---------	---

재 해 상 황 도



안전대책	○ 절단 대상수목의 수구작업 실시 - 벌목하려는 나무의 가슴높이지름이 40cm 이상인 경우에는 뿌리부분 지름의 4분의 1 이상 깊이의 수구 형성 후 벌도목이 의도한 방향으로 쓰러질 수 있도록 조치하여야 함. ○ 개인보호구 지급 및 착용 철저 - 사업주는 벌목작업 및 전정작업을 하는 경우 벌도목이나 인접목 (나뭇가지 등)이 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 안전모 등 개인보호구를 지급하고 착용토록 감독하여야 함.
------	--