방수턱 방수작업 중 상부에서 자재 낙하 사망

공 사 명	○○도시철도 7호선 석남연장 건축 및 기계설비공사	발생일시	2019.08.22.(목) 16:06경
재해형태	낙 하	재해정도	사망 1명
소 재 지	인천시 서구	공사규모	정거장 : 2개소 (건축마감 및 기계설비공사)
재해개요	2019. 08. 22(목) 16:06경(피재자 발견시각) 인천시 서구 석남동 소재 00건설(주)에서 시공중인『00도시철도 7호선 석남연장 건축 및 기계설비공사』현장에서 00건설(주) 소속 피재자 000(남,방수공,67세)이 002정거장 지하3층 환기용 배기구 방수턱 방수 작업상태 확인 또는 잔손보기 작업 중, 환기용 배기구 상부에서 사각파이프 등이 떨어져 머리부분에 맞아 사망한 것으로 추정되는 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	❍ 작업에 적절한 낙하물에 의한 위험방지조치 철저 - 사업주는 근로자가 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우에는 낙하물방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함.

재해조사당시 지하1층 환기용 배기구 상부 전경모습



재해조사당시 지하3층 재해발생 위치