오탁방지막 설치작업 중 강물에 빠져 사망			
공 사 명	○○건설(주) ○○공원 ○○○○ ○○사업	발생일시	2018. 11.
재해형태	익사	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 소재	공사규모	출렁다리, 가동보
재해개요	2018.11.경 경북 소재 토목공사 현장에서 낙동강을 횡단하는 오탁방지막 설치를 위해 가슴장화를 입고 강물 속 바위 위에서 오탁방지막에 연결된 로프를 던지던 중 재해자가 바위에서 미끄러져 익사한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 개인 보호구 착용 - 수상작업에 종사하는 근로자가 물에 빠지는 등 위험의 우려가 있는 경우 그 작업을 하는 장소에 구명장구를 비치하고 근로자에게 구명동의를 착용하게 한 후 작업 실시 ○ 안전한 작업방법 사용 - 오탁방지막 설치와 같이 수상작업을 하는 경우 작업장 주변 지형을 충분히 조사하고, 작업장 특성에 따라 바지선 설치, 이동식크레인 사용, 잠수복 착용 등의 안전한 작업방법을 사용하여 작업실시